むつ総合病院Ｉ期工事 工程表

工期	
着工	2025年1月1日
竣工	2027年12月13日
暦日数	1076
工期率	102

工事概要		
建築面積	6,390.0㎡	延床面積 25,155.5㎡
地上S造、地下S造 （免震） 医療施設		
階数 地下1F、地上6F		

2025年 1月(19) 2月(21) 3月(21) 4月(22) 5月(21) 6月(21) 7月(23) 8月(18) 9月(21) 10月(23) 11月(20) 12月(21)
2026年 1月(20) 2月(20) 3月(22) 4月(22) 5月(19) 6月(22) 7月(23) 8月(19) 9月(21) 10月(22) 11月(21) 12月(21)
2027年 1月(20) 2月(20) 3月(23) 4月(22) 5月(18) 6月(22) 7月(22) 8月(21) 9月(21) 10月(21) 11月(22) 12月(21)
2028年 1月(19)

上棟日 11/25　　竣工日 8/21　　引渡日 12/13

外部足場

外壁

屋根

雨水切り回し

６Ｆ （S造）

５Ｆ （S造）

４Ｆ （S造）

３Ｆ （S造）

２Ｆ （S造）

１Ｆ （S造）

Ｂ１Ｆ （S造）

基礎（免震層）

設備

準備 46
ｿｲﾙ柱列壁 46
高支持力既製杭 21
1次根切 24
乗入構台 5
1段切梁架設 10
2次根切 28
2段切梁架設 11
3次根切 25
耐圧盤 37
免震上部床 34
1段切梁解体 7
免震装置設置 57
免震下部基礎 62
2段切梁解体 9
011節鉄骨建方 22
B1F躯体 25
B1F養生 4
足場設置 11
ｶﾞﾗﾒﾐﾝｸﾞ1回目 10
ｶﾞﾗﾒﾐﾝｸﾞ組立 10
3節鉄骨建方 14
2節鉄骨建方 17
節鉄骨建方 28
6F床躯体 7
6F内装・設備 45
5F内装・設備 110
4F内装・設備 127
3F内装・設備 125
2F内装・設備 125
1F内装・設備 176
B1F内装・設備 106
足場解体 11
スラブ剥生 11
屋上仕上 35
屋上設備 48
設備試運転・調整 54
検査 26
外構 60
設備（スリーブ他） 186

行事欄：GW休暇　夏季休暇　夏季休暇　夏季休暇　正月休暇